

Αργοστόλι : 21/11/2019

Αριθ. Πρωτ.: 5440

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

=====

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*Ταχ. Δ/ση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνίας, τηλ.2671360158, email:dimsimkef@gmail.com***ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της Τακτικής (8^{ης}) Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου της 13^{ης} Νοεμβρίου 2019.

Αριθμός Απόφασης: 73/2019**Περίληψη****«Παράταση εργασιών του έργου****«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων οδών 21^{ης} Μαΐου και Ριζοσπαστών»**

Στο Αργοστόλι, σήμερα 13 Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη & ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργοστολίου, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4798/08-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν4555/2018 και η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν4555/2018

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, ευρέθησαν παρόντα είκοσι δύο (22) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (22)**ΑΠΟΝΤΕΣ: (5)**

1.	ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ	
2.	ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ	ΑΠΟΥΣΑ
3.	ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
4.	ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	

5.	ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ	
6.	ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
7.	ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
8.	ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
9.	ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10.	ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
11.	ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	
12.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
13.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) ΑΠΩΝ
14.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
15.	ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
16.	ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) ΑΠΩΝ
17.	ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
18.	ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
19.	ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) ΑΠΩΝ
20.	ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	
21.	ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
22.	ΦΟΡΤΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) ΑΠΩΝ
23.	ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΙΚ.	
24.	ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25.	ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
26.	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
27.	ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Θηναίας και Κεραμειών Παναγής Κωνσταντάτος και Λεωνίδας Γελάρδος αντίστοιχα καθώς και οι σύμβουλοι της Κοινότητας Αργοστολίου Νικόλαος Ορτεντζάτος και Σπυριδων Λουκάκης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλας δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διονύσιο Μινέτο ο οποίος εισηγείται το θέμα που αφορά την Παράταση εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών» όπως παρακάτω:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ένταξη του έργου στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλονιάς (ΚΑΕ 2018/64.7336.07 ποσού 1.120.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) /Απόφαση 129/2018) με πίστωση για το έτος 2018 200.000,00 ευρώ, η οποία προέρχεται από το ΠΔΕ-Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 022ΚΩΔ.2017ΕΠ02200007).
2. Τα συμβατικά Τεύχη του Έργου και ειδικότερα την Α.Π. 30901/9-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨ0ΓΩΕ5-ΧΕΕ)/ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ/Εργολαβική Σύμβαση του Έργου.
3. Άρθρο 147-ΠΑΡ.10 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Α.Π. 2604/9-10-2019/ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙ «ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Το θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργοστολίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 147 παρ. 10 Ν.4412/2016 περί «Προθεσμίες Έργου», του άρθρου 65 Ν.3852/2010, περί Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Διακήρυξης του έργου (Αριθμ. Διακήρυξης: 283, ΑΔΑ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΩ2ΣΩΕ5-ΑΓΗ, ΑΔΑ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.:ΩΜΧ6ΩΕ5-ΣΧΣ) για τα αποφαινόμενα όργανα από την Προϊσταμένη Αρχή-Δημοτικό Συμβούλιο.

Στοιχεία Έργου:

Προϋπολογισμός	: 1.388.800,00 € (με ΦΠΑ).
Ημερομ. Λήξης προσφορών	: 29-5-2018.
Ημερομ. Ηλεκτρον. Αποσφράγισης:	05-6-2018
Απόφ. Εγκρ. Πρακτ. Δημ/σίας:	261/2018 Απόφαση Ο.Ε. Δ. Κεφαλονιάς.
Ημερομηνία Σύμβασης	: 09-11-2018.
Ποσό Σύμβασης	: 649.371,45 € (με ΦΠΑ).
Έκπτωση	: 53,13 %
Ποσό 1ου Α.Π.Ε.	: 649.371,45 € (με Φ.Π.Α.) – ΙΣΟΖΥΓΕΙΟ
Ποσό 1ης ΣΣΕ	: 90.868,82 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. μας 2604/9-10-2019 Αίτηση του Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΩΝ 21ης ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ», ο οποίος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

Γνώμη και εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι ότι δύναται να χορηγηθούν στον ανάδοχο συνολικά τέσσερις (4) μήνες για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών οι οποίες προκύπτουν ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από 01/7/2019 έως 30/9/2019, ήτοι τρεις (3) μήνες που ανεστάλησαν οι κατασκευαστικές εργασίες για λόγους ασφαλείας και όχλησης των επισκεπτών και των κατοίκων της πόλης κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Για το χρονικό διάστημα από 27/11/2018 μέχρι 04/10/2019 τις ημέρες όπου επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες-βροχές, ήτοι 27 εργάσιμες ή 32 ημερολογιακές ημέρες.

Συνολική παράταση εργασιών τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 09/3/2020.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Ι Κουρούκλης και Στ. Γρηγορόπουλος προτείνουν να δοθεί τρίμηνη παράταση στον ανάδοχο εργολάβο

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της πρότασης του Αντιδημάρχου ψήφισαν (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σ Σπαθής, Δ.Μινέτος, Μ. Μοσχονάς, Κ. Μιχαλάτου, Σ. Σαμούρης, Γ. Τσιλιμιδός, Α. Βαλλιανάτος, Ν. Κουρκουμέλης, Ν. Παπαδάτος, Ι. Λυκούδης, Α. Κωνσταντάκης, Σ Ματιάτος, Νικ Ανουσάκης, Α. Γαβριελάτος, Σ. Πεφάνης, Α. Παντελειός, Αλ. Παρίσης, Π. Βανδώρος, Δ. Τρωιάνος και Δημ Κεκάτος.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι. Ι Κουρούκλης και Στ. Γρηγορόπουλος ψηφίζουν την πρότασή τους.

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω, αφού έλαβε υπόψη του την προαναφερθείσα εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την συνολική παράταση περαίωσης Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων οδών 21ης Μάιου και Ριζοσπαστών» για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών δηλαδή έως την 09 Μαρτίου 2020, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην παραπάνω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 73/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ